

第十一次基本計画 実施計画（目的指向体系表）

政策目標3 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち

施策3-1 自然との共生社会の推進

施策3-2 循環型社会の推進

施策3-3 生活排水対策の充実

施策3-4 安全でおいしい水の安定供給

施策3-5 魅力的な都市空間の創造

施策3-6 公共交通体系の充実

施策3-7 道路環境の整備

担当課	環境課・産業課	施策3-1の全指標達成率					
政策目標	3 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち	年度	R3	R4	R5	R6	R7
施策分野	1 自然との共生社会の推進	指標数	12	12	12	12	12
目指す姿	市民・事業者・ボランティア団体の一人一人の取組により、豊かな自然や快適な生活環境が維持・保全されている	達成数	6	7	0	0	0
		達成率	50.0%	58.3%	0.0%	0.0%	0.0%

1 成果指標 (KPI)		指標数	3	3	3	3	3			
		達成数	1	1	0	0	0			
		達成率	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%			
成果指標 1	公害の迷惑行為に寄せられる苦情件数	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課
		R1 18件	目標値 17	17	16	16	15	件	環境課	
			実績値 35	36						
		評価	× 未達成	× 未達成					以下	
目標値の考え方	公害に関する迷惑行為をしないように広報等を通じた啓発等を実施することで、苦情案件への指導が減少する効果を考慮し、目標値を設定									
成果指標 2	愛護動物の迷惑行為に寄せられる苦情件数	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課
		R1 30件	目標値 26	23	21	18	15	件	環境課	
			実績値 37	42						
		評価	× 未達成	× 未達成					以下	
目標値の考え方	飼養している愛護動物の適切な管理について広報等を通じた啓発等を実施することによる効果を考慮し、目標値を設定									
成果指標 3	伊東市森林整備計画に基づき間伐を行った森林面積（累計）	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課
		R1 13.8ha	目標値 16.8	18.3	19.8	22.1	累計22.8	ha	産業課	
			実績値 18.1	21.7						
		評価	○ 達成	○ 達成					以上	
目標値の考え方	伊東市内の森林において、過去に実施した間伐面積の年平均が1.54haであったため、各年度の間伐実施面積を1.5ha/年として見込み、累計22.8haと設定した。									
R4年度	1 (実績評価) ・ 公害に関する迷惑行為をしないように広報等を通じた啓発等を実施したが、苦情件数は目標値を上回った。 (次年度修正点) ・ 引き続き公害に関する迷惑行為をしないように、広報等を通じた啓発等を実施する。									
	2 (実績評価) ・ 飼養している愛護動物の適切な管理について広報等を通じた啓発等を実施したが、苦情件数は目標値を上回った。 (次年度修正点) ・ 引き続き飼養している愛護動物の適切な管理をするように、広報等を通じた啓発等を実施する。									
	3 (実績評価) ・ R4年度の目標値18.3haを上回る21.7haを整備し目標達成。 (次年度修正点) ・ 令和5年度も継続して整備を行う。									

2 基本的な取組 (2桁コード) ・ 主な内容 (4桁コード)		指標数	9	9	9	9	9			※ 基本的な取組・主な内容の達成状況
		達成数	5	6	0	0	0			
		達成率	55.6%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%			
O1 快適な生活環境の確保	達成状況	指標数	1	1	1	1	1			
		達成数	1	1	0	0	0			
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
O101	騒音・振動・悪臭・野焼き等や愛護動物の不適切な飼育に係る市民への指導及び未然防止のための啓発活動の実施	管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課
		R1 3件	目標値 3	3	4	4	5	件	環境課	
			実績値 4	5						
		評価	○ 達成	○ 達成					以上	
R4年度	O101 広報による公害及び愛護動物の不適切な飼育を防止する啓発活動を実施し、公害及び愛護動物の不適切な飼育の防止に努めた。									

O2 愛護動物の適正飼育の推進			達成状況	指標数	3	3	3	3	3		
				達成数	2	2	0	0	0		
				達成率	66.7%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O201 愛護動物の適正な飼育方法の啓発	広報件数	R1 1件	目標値	1	1	1	2	2	件	環境課	
			実績値	2	2						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O202 狂犬病予防注射の接種指導	狂犬病予防注射の未接種者への督促ハガキ発送回数	R1 1回	目標値	1	1	1	1	1	回	環境課	
			実績値	1	1						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O203 飼い主のいない猫（のら猫）の去勢・不妊手術に対する補助金の交付	飼い主のいない猫の去勢・不妊等手術補助金交付件数	R1 38件	目標値	85	89	93	97	100	件	環境課	
			実績値	75	66						
			評価	× 未達成	× 未達成						
年度評価	R4										
	O201 愛護動物の適正な飼育方法の啓発を実施し、愛護動物の適正な飼育をするように努めた。										
	O202 狂犬病予防注射未接種者への督促ハガキ等により接種率向上に努めた。 O203 広報いとう等により周知啓発を実施したが、目標を達成できなかった。今後、広報いとう以外にも、メールマガジンやSNS等を活用した周知方法を検討していく。										

O3 森林環境整備の促進			達成状況	指標数	4	4	4	4	4		
				達成数	2	2	0	0	0		
				達成率	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O301 森林環境譲与税を活用した森林整備の促進	森林現地調査実施面積	R2 23.8ha	目標値	25	25	25	25	25	ha	産業課	
			実績値	33.9	5						
			評価	○ 達成	× 未達成						
O302 森林保全活動の支援	民間団体による森林整備面積	R2 25.6ha	目標値	25	25	25	25	25	ha	産業課	
			実績値	11.7	9.9						
			評価	× 未達成	× 未達成						
O303 森の力再生事業の促進	森の力再生事業整備面積	R2 1.47ha	目標値	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	ha	産業課	
			実績値	0	1.86						
			評価	× 未達成	○ 達成						
O304 林業に係る広報の強化	森林整備に係る事業等についてHP更新回数	R1 1回	目標値	3	3	3	3	3	回	産業課	
			実績値	3	3						
			評価	○ 達成	○ 達成						
年度評価	R4										
	O301 現地調査候補地を策定するうえで、観光施設、学校周辺の森林に絞って策定した結果、目標数値である25haを下回る結果となった。令和5年度は調査する森林を厳選し目標数値の達成をする。										
	O302 令和3年度以降、活動している民間団体が減少しているため目標数値に至らなかったが、今後も森林保全活動に取り組んでいる民間団体に対して支援していきたい。										
	O303 目標数値である1haを上回る1.86haを整備をし目標を達成、令和5年度も継続して行っていく。 O304 目標数値である3回更新を行った。令和5年度も継続して更新していく。										

O4 林業に関する担い手の育成			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
				達成数	0	1	0	0	0		
				達成率	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O401 計画的な森林整備事業推進による林業者の就業環境の確保	森林保全活動参加者数	R1 41人	目標値	50	50	50	50	50	人	産業課	
			実績値	47	57						
			評価	× 未達成	○ 達成						
年度評価	R4										
	O401 目標数値である50人を上回る57人が森林保全活動に参加し目標達成。令和5年度も継続して行っていく。										

担当課	環境課	施策3-2の全指標達成率					
政策目標	3 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち	年度	R3	R4	R5	R6	R7
施策分野	2 循環型社会の推進	指標数	12	12	12	12	12
目指す姿	市民、滞在者、事業者がごみの減量・資源化と温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいる	達成数	6	5	0	0	0
		達成率	50.0%	41.7%	0.0%	0.0%	0.0%

1 成果指標 (KPI)	可燃ごみの排出量	指標数	2	2	2	2	2	単位	担当課
		達成数	2	2	0	0	0		
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
成果指標 1	可燃ごみの排出量	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	t	環境課
R1	目標値	29,696	29,548	29,399	29,250	29,101			
30,758 t	実績値	28,208	28,450						
目標値の考え方	過去の可燃ごみの実績を元に、今後の将来人口予測とごみの排出抑制施策や減量化施策による効果を踏まえ、目標値を設定								
成果指標 2	リサイクル率 (総資源化量/総ごみ量)	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	%	環境課
R1	目標値	18.00	18.50	19.00	19.50	20.00			
17.85%	実績値	18.43	18.87						
目標値の考え方	過去のリサイクル率を元に、市民に対する適正な分別の徹底や新たな品目の資源化施策による効果を踏まえ、目標値を設定								
R4年度	1 (実績評価) ・コロナ禍からの社会経済活動の回復により排出量は前年度より増加したが、人口減少やリサイクル意識の高まりから、目標を達成した。 (次年度修正点) ・目標達成に向けて引き続き排出量の減量を図る。								
	2 (実績評価) ・分別収集の定着により目標を達成した。 (次年度修正点) ・可燃ごみに混入されているリサイクルできるごみの一層の分別を図る。								

2 基本的な取組 (2桁コード) ・主な内容 (4桁コード)		指標数	10	10	10	10	10	※ 基本的な取組・主な内容の達成状況			
		達成数	4	3	0	0	0				
		達成率	40.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
O1 ごみ発生抑制の推進	達成状況	指標数	1	1	1	1	1				
		達成数	0	0	0	0	0				
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
	主な内容	管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O101	家庭ごみの発生を抑制するための啓発 (生ごみの水切りの徹底、食材の使い切り、食品の食べ残り、生ごみ処理器の購入費補助金の交付等)	生ごみ処理容器等設置費補助金交付設置数	R1	目標値	30	30	30	30	30	件	環境課
			26件	実績値	28	29					
			評価	× 未達成	× 未達成						
R4年度	O101 「環境衛生だより」による家庭用生ごみ処理器購入補助交付の周知を図ったが、目標値を下回ったため、市内の事業所に限定している購入場所について、市外への拡大も検討していく。										

O2 ごみの適正処理の推進	達成状況	指標数	2	2	2	2	2				
		達成数	0	0	0	0	0				
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
	主な内容	管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O201	不法投棄未然防止策の一環としての看板設置	新規看板設置件数/年 ※1	R1	目標値	10	10	10	10	10	件	環境課
			14件	実績値	20	17					
			評価	× 未達成	× 未達成						
O202	不法投棄パトロールの強化	啓発のためのパトロール日数	R1	目標値	240	240	240	240	240	日	環境課
			240日	実績値	239	237					
			評価	× 未達成	× 未達成						
R4年度	O201 空き地等、管理が行き届かない土地が増えてきており、不法投棄が発生しやすい状況となっている。人通りが少ない地区・地域において、住民から相談があったときなど、機会をとらえて自衛手段を広報していきたい。										
R4年度	O202 目標は未達成であるものの、勤務日数の制限がある中で最大限のパトロールを実施している。今後も引き続き、他の業務との兼ね合いの中で目標値を目指しつつも、パトロールの内容についてローリングしていきたい。										

※1 パトロール等の実施により、新規看板設置件数は目標値以下に留める。

03	静岡県海洋プラスチックごみ防止6R県民運動の推進		達成状況	指標数	2	2	2	2	2	単位	担当課
				達成数	2	2	0	0	0		
				達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7			
0301	市主催による海岸清掃活動の実施	市主催海岸清掃実施回数	R1	目標値	1	1	1	1	1	回	環境課
			実績値	1	1						
			評価	○ 達成	○ 達成						
0302	清掃活動団体やボランティア団体主催の海岸清掃活動の支援	海岸ごみ回収回数	R1	目標値	20	20	20	20	20	回	環境課
			実績値	26	28						
			評価	○ 達成	○ 達成						
年度評価 R4	0301 新型コロナウイルス感染症の感染対策を講じた上で、5月の最終日曜日に各団体（人）とともに海岸清掃を実施し、海洋プラスチックごみを回収した。										
	0302 海岸清掃活動を実施する団体が回収したごみの収集、運搬などを支援し、活動しやすい環境の維持に努めた。										

04	環境学習の充実及び温室効果ガス排出量の削減の意識啓発・普及の推進		達成状況	指標数	3	3	3	3	3	単位	担当課
				達成数	1	0	0	0	0		
				達成率	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7			
0401	伊東市環境基本計画の推進	各課計画の推進実績の達成率	R1	目標値	100	100	100	100	100	%	環境課
			実績値	85.6	R6.1公表						
			評価	× 未達成							
0402	太陽光発電等の再生可能エネルギーの普及啓発	太陽光発電等導入のための補助金交付件数	R1	目標値	100	100	100	100	100	件	環境課
			実績値	131	61						
			評価	○ 達成	× 未達成						
0403	環境学習の実施	アースキッズ等環境学習参加者	R1	目標値	857	865	873	881	889	人	環境課
			実績値	790	571						
			評価	× 未達成	× 未達成						
年度評価 R4	0401 令和6年1月末公表予定										
	0402 一般的に普及している高効率給湯器等を対象外としたため申請数が減少した。引き続き広報いとう等により周知啓発を実施していく。										
	0403 児童数が減少したこと等の影響により環境学習への参加人数が減少した。アースキッズ事業の対象を拡大する等により環境学習参加者数を増やしていく。										

05	市役所地球温暖化対策実行計画の推進		達成状況	指標数	1	1	1	1	1	単位	担当課
				達成数	0	0	0	0	0		
				達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7			
0501	温室効果ガスの総排出量を削減するための配慮行動の実施	市有施設の温室効果ガスの総排出量	R1	目標値	11,643	11,181	10,732	10,283	9,834	t-CO ₂	環境課
			実績値	13,720	R6.1公表						
			評価	× 未達成							
年度評価 R4	0501 令和6年1月末公表予定										

06	廃棄物処理施設の適正な維持管理		達成状況	指標数	1	1	1	1	1	単位	担当課
				達成数	1	1	0	0	0		
				達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7			
0601	排出基準値1ng-TEQ/m ³ 以下、放流水質COD40mg/L以下、SS90mg/L以下の基準値内処理	ダイオキシン類(1ng-TEQ/m ³) 放流水質COD(40mg/L)SS(90mg/L)	R1	目標値	1ng-TEQ/m ³ 以下 40mg/L以下 90mg/L以下	1ng-TEQ/m ³ 以下 40mg/L以下 90mg/L以下	1ng-TEQ/m ³ 以下 40mg/L以下 90mg/L以下	1ng-TEQ/m ³ 以下 40mg/L以下 90mg/L以下	1ng-TEQ/m ³ 以下 40mg/L以下 90mg/L以下	ng-TEQ/m ³ mg/L	環境課
			実績値	1ng-TEQ/m ³ 以下 40mg/L以下 90mg/L以下	1ng-TEQ/m ³ 以下 40mg/L以下 90mg/L以下						
			評価	○ 達成	○ 達成						
年度評価 R4	0601 可燃廃棄物、不燃廃棄物、し尿処理の適正管理により、目標値を達成している。										

担当課	下水道課・環境課	施策3-3の全指標達成率					
政策目標	3 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち	年度	R3	R4	R5	R6	R7
施策分野	3 生活排水対策の充実	指標数	14	14	14	14	14
目指す姿	市民にとって適切な汚水処理により生活環境が向上し、公共用水域の水質保全等が図られ、快適な市民生活を送ることができる	達成数	6	10	0	0	0
		達成率	42.9%	71.4%	0.0%	0.0%	0.0%

1 成果指標 (KPI)		指標数	3	3	3	3	3				
		達成数	3	3	0	0	0				
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
成果指標	環境基準 (河川BOD・ 海域COD)	八代田橋 (BOD)	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
			R1	目標値	2	2	2	2			2
			0.9mg/ℓ	実績値	0.8	0.7					
				評価	○ 達成	○ 達成				以下	
		渚橋 (BOD)	R1	目標値	3	3	3	3	3		
			1.0mg/ℓ	実績値	0.9	0.8					
				評価	○ 達成	○ 達成				以下	
		伊東港中央 (COD)	R1	目標値	2	2	2	2	2		
			1.5mg/ℓ	実績値	1.5	1.3					
	評価		○ 達成	○ 達成				以下			
目標値の考え方	目標値は国の環境基準（排出基準）とし、下水道整備により良好な水質を保全し、将来に渡って維持していくことを目標とする。										
R4年度	(実績評価) ・生活排水を適正に処理することが、公共用水域の水質保全や公衆衛生の向上につながるため、下水道未接続世帯に対する個別訪問を実施し水洗化率の向上に努めた。 (次年度修正点) ・下水道接続促進を継続し、公共用水域の水質保全に努める。										

2 基本的な取組 (2桁コード) ・主な内容 (4桁コード)		指標数	11	11	11	11	11	※ 基本的な取組・主な内容の達成状況			
		達成数	3	7	0	0	0				
		達成率	27.3%	63.6%	0.0%	0.0%	0.0%				
O1 下水道の健全経営		達成状況	指標数	2	2	2	2	2			
			達成数	1	2	0	0	0			
			達成率	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
主な内容		管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O101	公営企業会計制度に基づく財務分析	汚水処理費に係る経費回収率	R2	目標値	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	%	下水道課
			50.5%	実績値	49.9	51.6					
				評価	× 未達成	○ 達成					
O102	一般会計からの繰入金その他下水道事業経営のあり方の検討	基準外繰入金の割合	R2	目標値	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	%	下水道課
			44.4%	実績値	48.3	49.3					
				評価	○ 達成	○ 達成					
年度評価	O101 目標値を若干上回っているが、100%以上が望ましいとされる本指標において著しく低い数値である。適正な使用料金の設定を行うなどの経営改善が求められる状況である。 O102 目標値を達成しているが、依然として基準外繰入金の割合が高いため、基準外繰入金を抑制するための経営改善が求められる。										

O2 下水道施設の効率的な整備促進		達成状況	指標数	2	2	2	2	2			
			達成数	1	0	0	0	0			
			達成率	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
主な内容		管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O201	下水道区域の見直しも含めた効率的な整備の促進	整備済面積/年	R2	目標値	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	ha	下水道課
			2.0ha	実績値	0.5	0					
				評価	× 未達成	× 未達成					
O202	主要幹線以外の枝線整備	整備済面積/年	R2	目標値	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	ha	下水道課
			1.0ha	実績値	3.9	0.7					
				評価	○ 達成	× 未達成					
年度評価	O201 現在川奈駅周辺に幹線を布設しているが、当該区域の汚水は国道までポンプで圧送する必要があることから、今年度設置予定のポンプが稼働しないと供用できない。このため、整備面積として計上できないことから、整備面積が0haとなったが、来年度ポンプが稼働すると今年度分の整備面積を計上することができるため、目標が達成できる見込である。 O202 現在川奈駅周辺の面整備を行っているが、当該区域の汚水は国道までポンプで圧送する必要があることから、今年度設置予定のポンプが稼働しないと供用できない。このため、整備面積として計上できないことから、目標を達成できなかったが、来年度ポンプが稼働すると今年度分の整備面積を計上することができるため、目標が達成できる見込である。										

O3 下水道施設の適正管理			達成状況	指標数	4	4	4	4	4		
			達成状況	達成数	1	2	0	0	0		
			達成状況	達成率	25.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O301 計画に基づく施設の長寿命化や耐震化の推進	長寿命化計画の推進(マンホール蓋交換)	R2 72か所	指標数	50	50	50	50	50	50	か所	下水道課
			実績値	39	33						
			評価	× 未達成	× 未達成						
	長寿命化計画の推進(施設改修)	R2 1件	指標数	1	1	1	1	1	1	件	下水道課
			実績値	0	1						
			評価	× 未達成	○ 達成						
	耐震化計画の推進(管路改修)	R2 200m	指標数	250	250	250	250	250	250	m	下水道課
			実績値	422	423						
			評価	○ 達成	○ 達成						
	耐震化計画の推進(施設改修)	R2 1件	指標数	1	1	1	1	1	1	件	下水道課
			実績値	0	0						
			評価	× 未達成	× 未達成						
R4	O301 下水道施設の耐震化及び長寿命化事業は国の交付金により実施しているため、今年度は要望した交付金が削減されたことから、計画通り事業を実施できなかったが、今後は予算要望のヒアリング等で県の担当者に事業の必要性を理解してもらうように努めていく。										

O4 減災対策			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
			達成状況	達成数	0	1	0	0	0		
			達成状況	達成率	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O401 広域避難場所等におけるマンホールトイレの整備	累計整備済箇所	R2 2か所	指標数	4	5	6	0	0	か所	下水道課	
			実績値	3	5						
			評価	× 未達成	○ 達成						
R4	O401 目標値については、伊東市総合地震対策計画に基づき設定したが、設置予定箇所であった広域避難場所の西小学校が廃校になったことから、当該計画から除外したため、目標値を7か所から6か所に修正する。										

O5 下水道への接続の促進			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
			達成状況	達成数	0	1	0	0	0		
			達成状況	達成率	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O501 公共下水道及び地域汚水処理施設の供用開始区域での啓発活動	啓発活動の継続	R1 110件	指標数	120	120	120	120	120	件	下水道課	
			実績値	64	123						
			評価	× 未達成	○ 達成						
R4	O501 啓発活動地域が密集していたことにより目標値を達成することができた。										

O6 適正な浄化槽の維持管理の推進			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
			達成状況	達成数	0	1	0	0	0		
			達成状況	達成率	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O601 県の浄化槽パトロールに同行した適正な浄化槽の維持管理の戸別説明	県浄化槽パトロール訪問件数 ※隔年実施	R1 32回	指標数	40	40	45	-	50	回	環境課	
			実績値	0	52						
			評価	× 未達成	○ 達成						
R4	O601 新型コロナウイルス感染症の蔓延によりR3で実施しなかった当該パトロールをR4で実施した。R4の目標値はR3の数値と同様とした。今後も県と連携して当該パトロールを実施することにより、浄化槽の維持管理を推進していきたい。										

担当課	水道課	施策3-4の全指標達成率					
政策目標	3 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち	年度	R3	R4	R5	R6	R7
施策分野	4 安全でおいしい水の安定供給	指標数	10	10	10	10	10
目指す姿	水道使用者が安全でおいしい水を安定的に使用することができる	達成数	6	6	0	0	0
		達成率	60.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%

1 成果指標 (KPI)	指標数	1	1	1	1	1			
	達成数	0	0	0	0	0			
	達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
成果指標	「安全でおいしい水の安定供給」に満足している市民の割合（市民満足度調査）	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課
		R2	88.4	88.8	89.2	89.6	90.0	%	水道課
目標値の考え方	本市の水道水に対する市民の満足度は高い水準を維持しているが、湧水及び井戸水が9割を占める本市の水道水を積極的にPRしていくとともに、計画的な老朽化施設の更新や耐震化を推進することにより、さらなる市民満足度の向上が可能と考える。								
R4年度	(実績評価) ・令和4年度実施の市民満足度調査の結果から満足度としては高水準を維持していると考えますが、結果として目標値には届かず未達成となってしまった。 (次年度修正点) ・安心・安全な水の供給を継続するため、計画的な水道施設の更新を進めることにより、さらなる満足度の向上に努める。								

2 基本的な取組 (2桁コード) ・主な内容 (4桁コード)	指標数	9	9	9	9	9			※ 基本的な取組・主な内容の達成状況	
	達成数	6	6	0	0	0				
	達成率	66.7%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%				
O1 水質の適正管理の推進	達成状況	指標数	2	2	2	2	2			
		達成数	2	2	0	0	0			
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
	主な内容	管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課
O101	原水・浄水の定期的な水質検査の実施	水質基準適合率	R2	100	100	100	100	100	%	水道課
			100%	実績値	100	100				
O102	検査結果の公表	毎月公表	R2	12	12	12	12	12	回	水道課
			毎月公表	実績値	12	12				
				評価	○ 達成	○ 達成			以上	
R4年度評価	O101 残留塩素は毎日、水質は毎月検査を実施し、水質基準に適合した安全で安心な水質を維持した。 O102 水質検査結果を毎月ホームページで公表し、安全な水道水であることを周知した。									

O2 管路更新 (耐震化) 事業の推進	達成状況	指標数	1	1	1	1	1			
		達成数	0	0	0	0	0			
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
	主な内容	管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課
O201	効率的な管路の更新事業の実施	更新距離数	R2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	km/年	水道課
			1.0km/年	実績値	0.7	1.3				
				評価	× 未達成	× 未達成			以上	
R4年度評価	O201 施工箇所において、既設埋設管 (下水道・ガス・温泉) が混在しており、配水管理スペースが限られたことにより工事進捗が遅れが生じ、年度内完成が困難となった。令和5年度は上記問題の影響が少ない施工箇所であるため、実績値は増となる見込みである。									

O3 災害・事故時に迅速に対応できる体制づくり	達成状況	指標数	2	2	2	2	2			
		達成数	2	2	0	0	0			
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
	主な内容	管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課
O301	緊急時における資材・配管材の確保	備蓄資材の品目数	R2	237	237	237	237	237	品目	水道課
			237品目	実績値	237	237				
O302	応援協力体制の確立	応援協力協定団体数	R2	7	7	7	7	7	団体	水道課
			7団体	実績値	7	7				
				評価	○ 達成	○ 達成			以上	
R4年度評価	O301 災害や突発的な漏水事故に備えるため、引き続き備蓄資材の確保に努め、緊急対応できる体制を整える。 O302 大規模災害等に備え、他の事業団体との応援協力体制の確保について努めていく。									

O4 持続可能な経営基盤の強化			達成状況	指標数	3	3	3	3	3		
				達成数	2	2	0	0	0		
				達成率	66.7%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O401 経営の効率化・経費削減	経常収支比率	R1 105%	目標値	105	105	105	105	105	%	水道課	
			実績値	99.5	99.3						
			評価	× 未達成	× 未達成						
O402 収納率の向上	収納率	R1 97.29%	目標値	97.30	97.35	97.40	97.45	97.50	%	水道課	
			実績値	97.70	97.73						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O403 料金体系の見直し	料金値上げ	R1 0円	目標値	0	0	0	0	0	円	水道課	
			実績値	0	0						
			評価	○ 達成	○ 達成						
年度評価 R4	O401 新型コロナウイルス感染症による行動制限が一定程度緩和されたことにより給水収益は増加したが、世界情勢の影響に伴う動力費等の経費が増加している。そのため、経常収支比率が減少しており、今後しばらくは厳しい状況が続くと思われるが、引き続き、経営改善に向けた取組を検討していく。										
	O402 収納率は目標値を達成できているため、引き続き水道料金事務センターと密に連携し収納率の向上に努める。										
	O403 令和4年度においても、経営状況が厳しいながらも料金体系の見直しの議論には至らなかったが、近い将来、値上げせざるを得ない状況であることに間違いのないため、令和5年度以降の早い時期に料金値上げに関する検討会を開催する必要がある。										

O5 民営水道の統合の推進			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
				達成数	0	0	0	0	0		
				達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O501 未統合事業者の統合の推進に向けた協議	協議回数	R2 1回/年	目標値	3	3	3	3	3	回/年	水道課	
			実績値	1	1						
			評価	× 未達成	× 未達成						
年度評価 R4	O501 民営水道事業者側の施設台帳等の整備が整わず、具体的な協議に至らなかったが、今後も統合に向け推進していく。										

担当課	都市計画課・建築住宅課・市民課	施策3-5の全指標達成率					
政策目標	3 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち	年度	R3	R4	R5	R6	R7
施策分野	5 魅力的な都市空間の創造	指標数	19	19	20	20	20
目指す姿	市域で地域特性を生かした安全で快適な市街地が形成され、景観に配慮されている	達成数	14	12	0	0	0
		達成率	73.7%	63.2%	0.0%	0.0%	0.0%

1 成果指標 (KPI)	「海岸・高原・住宅地及び市街地の街並みなどの良好な景観の形成」に満足している市民の割合 (市民満足度調査)	指標数	2	2	2	2	2	単位	担当課
		達成数	1	0	0	0	0		
		達成率	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
成果指標 1	「海岸・高原・住宅地及び市街地の街並みなどの良好な景観の形成」に満足している市民の割合 (市民満足度調査)	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	%	都市計画課
58.3%		目標値	60.0	62.0	63.0	64.0	65.0		
		実績値	58.9	54.2					
		評価	× 未達成	× 未達成					
目標値の考え方	「海岸・高原・住宅地及び市街地の街並みなどの良好な景観の形成」に満足している市民の割合は、平成30年度実績57.1%、令和元年度実績55.5%、令和2年度実績58.3%を参照し、各年度1%程度の上昇を見込み、65%以上とした。								
成果指標 2	土地の使い方について「全体として調和が取れており、良い状態である」と回答した市民の割合 (市民満足度調査)	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	%	都市計画課
32.6%		目標値	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0		
		実績値	41.5	31.1					
		評価	○ 達成	× 未達成					
目標値の考え方	「全体として調和が取れており、良い状態である」と回答した市民の割合は、令和元年度実績32.8%、令和2年度実績32.6%を参照し、各年度2%程度上昇を見込み、42%以上とした。								
R4年度	1 (実績評価) ・景観施策により積極的に取り組み景観に配慮したまちづくりを進めるため、基本方針の見直しや重点地区の候補地や眺望点の選定等を定めた伊東市景観形成基本計画及び伊東市景観計画に基づき、重要景観形成地区の指定に向けた取り組みを行った。 (次年度修正点) ・重要景観形成地区を指定し、より良好な景観の形成に努めていく。								
	2 (実績評価) ・人々の生活や経済活動等により形成される事業と伊東の自然、歴史、文化と調和がとれるよう、主に土地利用事業等の適正化に関する指導要綱に基づき指導を行った。 (次年度修正点) ・状況に応じ指導要綱等の基準の見直しを行い、調和が図れるよう適正な指導を行っていく。								

2 基本的な取組 (2桁コード) ・主な内容 (4桁コード)	指標数	17	17	18	18	18	※ 基本的な取組・主な内容の達成状況			
	達成数	13	12	0	0	0				
	達成率	76.5%	70.6%	0.0%	0.0%	0.0%				
O1 中心市街地の活性化の推進	達成状況	指標数	3	3	3	3	単位	担当課		
	達成率	達成数	2	3	0	0				
		達成率	66.7%	100.0%	0.0%	0.0%				
		基準値	R3	R4	R5	R6			R7	
主な内容	管理指標	基準値	目標値	5.0	10.0	20.0	30.0	70.0	%	都市計画課
			実績値	5.0	10.0					
O101 伊東駅周辺地区の整備	伊東駅前広場整備の進捗率	0%	評価	○ 達成	○ 達成				以上	
O102 市街地の道路整備	都市計画道路の整備率	59.7%	目標値	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	%	都市計画課
O103 官民協働で行うまちづくりの活動	活動件数	直近5年の平均 3件	目標値	3	3	3	3	3	件	都市計画課
			実績値	1	3				以上	
			評価	× 未達成	○ 達成					
R4年度評価	O101 概略設計が完了し、導入する施設やその配置が概ね決定した。									
	O102 宇佐美八幡中里線及び芹田大原線の一部廃止手続きを進めた。									
	O103 松川周辺地区まちづくり推進協議会の事務局として清掃作業等を行った。									

O2 地域特性を踏まえた都市機能や生活機能を集約したまちづくりの推進	達成状況	指標数	0	0	1	1	1	単位	担当課	
	達成率	達成数	0	0	0	0	0			
		達成率			0.0%	0.0%	0.0%			
主な内容	管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	%	都市計画課	
			目標値	-	-	0	1			0
O201 都市機能誘導区域への公共施設等の誘導	施設数	※1	実績値	-	-				以上	
O202 居住誘導区域への居住誘導	居住誘導区域外の住宅開発届出件数	※1	目標値	-	-	5	5	5	件	都市計画課
			実績値	-	-				以下	
			評価	-	-					
R4年度評価	O201 伊東市立地適正化計画を令和5年3月31日策定公表した。(令和5年度からの評価となる)									
	O202 伊東市立地適正化計画を令和5年3月31日策定公表した。(令和5年度からの評価となる)									

※1 令和5年度からの新規事業であるため、基準値を一とした。

O3 憩いの場の整備			達成状況	指標数	2	2	2	2	2		
			達成数	0	0	0	0	0			
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O301 公園・緑地の整備	公園の改修等を求める市民の割合（市民満足度調査）	R2	目標値	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	% 都市計画課		
		18.7%	実績値	21.1	18.8						
			評価	× 未達成	× 未達成						
O302 開発行為による緑地の確保	緑地の個所数	直近5年の平均	目標値	1	1	1	1	1	箇所 都市計画課		
		1箇所	実績値	0	0						
			評価	× 未達成	× 未達成						
年度評価 R4	O301 令和4年度は本郷公園に雲梯及びブランコを設置した。23都市公園のうち、遊具のある13公園の遊具を順次整備しており、令和4年度までに7公園の整備を行っている。引き続き遊具の設置等の整備を実施するとともに、計画や実績について情報発信を行っていく。										
	O302 令和4年度に開発行為の申請された行為について、緑地の確保等の指導を行ったが、年度内に完成した行為が無かったため実績なしとなった。引き続き必要な緑地確保について指導を行っていく。										

O4 土地利用の健全化			達成状況	指標数	2	2	2	2	2		
			達成数	2	1	0	0	0			
			達成率	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O401 伊東市土地利用事業等の適正化に関する指導要綱に基づく指導	申請件数	直近5年の平均	目標値	8	8	8	8	8	件 都市計画課		
		8件	実績値	8	4						
			評価	○ 達成	× 未達成						
O402 宅地造成等規制法に基づく指導	違反件数	直近5年の平均	目標値	0	0	0	0	0	件 都市計画課		
		0件	実績値	0	0						
			評価	○ 達成	○ 達成						
年度評価 R4	O401 土地利用事業の申請件数が4件であったため目標値には届かなかった。今後、防災や生活環境保全等、土地利用等の適正化に関する指導要綱に基づく指導については、民間の土地利用事業等の申請全件に対して行っていく。										
	O402 宅地造成等規制法に基づき指導を行っており違反が無かった。										

O5 景観に配慮したまちづくりの推進			達成状況	指標数	3	3	3	3	3		
			達成数	3	3	0	0	0			
			達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O501 伊東市景観条例に基づく指導	違反件数	直近5年の平均	目標値	0	0	0	0	0	件 都市計画課		
		0件	実績値	0	0						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O502 静岡県屋外広告物条例に基づく指導	指導件数	直近5年の平均	目標値	40	40	40	40	40	件 都市計画課		
		40件	実績値	40	40						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O503 廃屋解体の撤去支援	補助金交付件数	直近5年の平均	目標値	15	15	15	15	15	件 都市計画課		
		11件	実績値	15	15						
			評価	○ 達成	○ 達成						
年度評価 R4	O501 建築物等に対し周辺環境と調和を図るよう色彩について指導を行った。										
	O502 違反広告物の広告主等に対し口頭指導を行った。										
	O503 18件の申請があり、15件に補助金を交付した。残りの3件については、取り下げや廃屋認定されなかったことなどにより、交付しなかった。										

O6 市営住宅の快適で良好な住空間の維持・確保			達成状況	指標数	2	2	2	2	2		
			達成数	2	1	0	0	0			
			達成率	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O601 誰もが健やかに暮らせるよう市営住宅ストックの効率的かつ円滑な更新	中層耐火構造住宅における住戸改良の実施累計戸数	—	目標値	4	7	14	26	39	戸 建築住宅課		
		※2	実績値	4	7						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O602 耐用年限が経過した老朽住戸の解体・撤去	用途廃止の後に解体・撤去した老朽住戸の戸数	R2	目標値	3	3	3	3	3	戸 建築住宅課		
		5戸	実績値	3	2						
		※3	評価	○ 達成	× 未達成						
年度評価 R4	O601 長寿命化計画に則り施工を行った結果、達成に至った。										
	O602 集合住宅の用途廃止が無く戸建て解体に滞ったため、達成には至らなかった。今後、各市営住宅の状況を分析し、解体や撤去を優先的に行う市営住宅を精査していく。										

※2 令和3年度から実施する事業であり、基準値は—としたが、伊東市市営住宅長寿命化計画において目標値を掲げていることから、これに合わせた。

※3 基準値は令和2年度の5戸であるが、退去が生じなければ実施できない場合があるため、各年度3戸以上の目標値としている。

07 空家等及び跡地の利活用			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
				達成数	1	1	0	0	0		
				達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
0701 伊東市空家等対策に向けた利活用促進に関する協定による市内の空家等の市場への流通促進	利活用相談人数	R2	目標値	5	5	5	5	5	人	建築住宅課	
		2人	実績値	11	14						
			評価	○ 達成	○ 達成						以上
R4	0701 ・伊東市空家等対策に向けた利活用促進に関する協定により、空家等所有者からの利活用の相談に対し、公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会に流通促進を目的とした照会を促し、管理不全になる前の空家対策を図った。										

08 空家等の適正な管理等の推進			達成状況	指標数	3	3	3	3	3		
				達成数	2	2	0	0	0		
				達成率	66.7%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
0801 町内会や分譲地自治会と連携した空家等の情報収集	合同調査回数	R2	目標値	2	2	2	2	2	回	建築住宅課	
		1回	実績値	3	5						
			評価	○ 達成	○ 達成						以上
0802 所有者等に対する啓発及び情報提供	通知後の所有者からの相談率	R2	目標値	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	%	建築住宅課	
		13%	実績値	30.0	28.0						
			評価	○ 達成	○ 達成						以上
0803 相続時の専門家相談の検討	相談会開催回数	-	目標値	1	1	1	1	1	回	建築住宅課	
		※4	実績値	0	0						
			評価	× 未達成	× 未達成						以上
R4	0801 ・町内会や分譲地自治会との連携を増やし、空家等の情報収集について、目標値を上回る合同調査を実施した。										
	0802 ・調査回数を増やしたことで、空家等所有者から通知後の解決に向けた相談で目標値を上回ることができた。										
	0803 ・相談会開催については、負担金の予算がなかったため開催することができなかったが、令和5年度は予算計上できたため、相談会を実施する。										

※4 令和3年度以降に県と連携し、伊東市での開催を見込んでいるものであり、これまで実施していないことから、基準値を一とした。

09 伊東市営天城霊園の整備推進			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
				達成数	1	1	0	0	0		
				達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
0901 合葬施設等の整備	整備の進捗割合	R2	目標値	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0	%	市民課	
		0%	実績値	20.0	50.0						
			評価	○ 達成	○ 達成						以上
R4	0901 第3期計画の実施計画を基に、合葬式墓地を建設した。										

担当課	都市計画課	施策3-6の全指標達成率					
政策目標	3 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち	年度	R3	R4	R5	R6	R7
施策分野	6 公共交通体系の充実	指標数	15	15	15	15	15
目指す姿	市民、観光客等にとって持続可能な地域公共交通が確保・維持されている	達成数	8	7	0	0	0
		達成率	53.3%	46.7%	0.0%	0.0%	0.0%

1 成果指標 (KPI)	「バス・鉄道などの公共交通対策の充実」に満足している市民の割合 (市民満足度調査)	指標数	2	2	2	2	2	単位	担当課
		達成数	0	0	0	0	0		
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
成果指標 1		基準値	R3	R4	R5	R6	R7	%	都市計画課
R2	35.3%	目標値	37.0	39.0	41.0	43.0	45.0		
実績値			34.4	33.6				以上	
評価			× 未達成	× 未達成					
目標値の考え方	公共交通の満足度については、市民満足度調査を管理指標としており、令和元年度は31.7%、令和2年度はコロナ禍において、バス、電車の減便があるなか35.3%と上昇傾向である。満足度調査結果を基に10%の上昇を見込み45%とした。								
成果指標 2	鉄道、路線バス、デマンド交通、タクシーの年間利用者数	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	千人	都市計画課
R1		8,651千人	目標値	8,651	8,651	8,651	8,651		
実績値			4,658	5,900				以上	
評価			× 未達成	× 未達成					
目標値の考え方	鉄道、路線バス、デマンド交通、タクシーの年間利用者数は、人口は減少傾向にあり年間利用者数の減少が懸念されるところ、利用促進等の取組による年間利用者数の維持を見込み、現状維持とした。								
R4年度	1 (実績評価) ・伊東市地域公共交通計画で市内路線バスの維持、見直しの検討や地域公共交通の確保、充実、利用促進に向けた取組を行った。 (次年度修正点) ・地域公共交通の確保、維持、充実に向け利用実態を把握し、公共交通体系の見直しや利用促進に向けた取組等を事業者と共に進める。								
	2 (実績評価) ・利用促進に向けた取り組みとして、現状の把握、運行本数やルートの見直し等を事業者と行った。 (次年度修正点) ・継続した運行の確保、維持に努めるとともに、公共交通体系の見直し等を行い利便性向上を図っていく。								

2 基本的な取組 (2桁コード) ・主な内容 (4桁コード)	指標数	13	13	13	13	13	※ 基本的な取組・主な内容の達成状況			
	達成数	8	7	0	0	0				
	達成率	61.5%	53.8%	0.0%	0.0%	0.0%				
O1 交通結節点の利用環境の向上	達成状況	指標数	2	2	2	2	2	単位	担当課	
		達成数	2	2	0	0	0			
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
主な内容	管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
			R2							
O101	乗り場案内や乗継案内などの表示改善	表示改善数	1箇所	1	1	1	1	1	箇所	都市計画課
実績値			1	1				以上		
評価			○ 達成	○ 達成						
O102	鉄道と路線バス、路線バス同士の接続の向上	鉄道・バス事業者との協議回数	直近5年の平均 3回	3	3	3	3	3	回	都市計画課
実績値			3	3				以上		
評価			○ 達成	○ 達成						
R4年度評価	O101 伊豆高原駅改札前のデジタルサイネージを利用した乗場案内等のサービスを提供した。									
	O102 路線バス事業者と交通結節点の利用環境の向上について協議を行った。									

O2 公共交通体系の再構築	達成状況	指標数	2	2	2	2	2	単位	担当課	
		達成数	2	2	0	0	0			
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
主な内容	管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
			R2							
O201	市内路線バスの維持・見直し	バス事業者との協議回数	直近5年の平均 3回	3	3	3	3	3	回	都市計画課
実績値			3	3				以上		
評価			○ 達成	○ 達成						
O202	広域路線バスの維持・見直し	バス事業者との協議回数	直近5年の平均 3回	3	3	3	3	3	回	都市計画課
実績値			3	3				以上		
評価			○ 達成	○ 達成						
R4年度評価	O201 路線バス事業者と乗降調査の実施や収支上課題のある路線の運行の維持・改善について協議を行った。									
	O202 路線バス事業者と乗降調査の実施や収支上課題のある路線の運行の維持・改善について協議を行った。									

O3 地域公共交通の確保・充実			達成状況	指標数	3	3	3	3	3		
				達成数	1	0	0	0	0		
				達成率	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O301 交通空白地域の解消に向けた取組	取組支援件数	R2	目標値	2	3	4	5	6	件	都市計画課	以上
		2件	実績値	2	2						
		評価	○ 達成	× 未達成							
O302 別荘地等が主体となり運行する生活交通への補助	取組支援件数	R2	目標値	2	3	4	5	6	件	都市計画課	以上
		2件	実績値	1	1						
		評価	× 未達成	× 未達成							
O303 UDタクシー車両の購入補助	補助件数	R2	目標値	3	3	3	3	3	台	都市計画課	以上
		1台	実績値	1	1						
		評価	× 未達成	× 未達成							
年度評価 R4	O301 伊豆高原地域交通利便性向上検討会に参加、伊東マンション地区の今後の移動手段に関するアンケートの結果に基づき、今後について意見交換等の支援を行ったが、その他の交通空白地域等による運行に向けた地域の活動が無かったため2件の支援となった。今後、地域の活動を注視し支援を広げていきたい。										
	O302 伊豆高原地域交通利便性向上検討会に参加、新たな交通の実証実験の支援を行ったが、その他の別荘地等による運行に向けた活動が無かったため1件の支援となった。今後、別荘地の活動を注視し支援を広げていきたい。										
	O303 UDタクシー導入促進事業として車両の購入補助（1台）を行った。物価高騰等によりタクシー車両の入替やUDタクシーの導入がないタクシー事業者が多く、今後、改めてUDタクシー導入補助について事業者に対し周知していく。										

O4 利用促進に向けた取組			達成状況	指標数	4	4	4	4	4		
				達成数	1	1	0	0	0		
				達成率	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O401 総合時刻表の作成	作成及び最新版の維持（更新）	—	目標値	1	1	1	1	1	回	都市計画課	以上
		※	実績値	1	1						
		評価	○ 達成	○ 達成							
O402 モビリティ・マネジメントなどの実施	実施回数	R2	目標値	2	2	2	2	2	回	都市計画課	以上
		2回	実績値	0	0						
		評価	× 未達成	× 未達成							
O403 乗り方教室などのイベントの実施	実施回数	R1	目標値	2	2	2	2	2	回	都市計画課	以上
		2回	実績値	0	0						
		評価	× 未達成	× 未達成							
O404 利用促進ツールの使い方の周知	周知回数	R1	目標値	2	2	2	2	2	回	都市計画課	以上
		2回	実績値	0	0						
		評価	× 未達成	× 未達成							
年度評価 R4	O401 総合時刻表の作成として、公共交通マップ（伊東駅周辺・伊豆高原駅周辺）の改訂版を作成した。										
	O402 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施を見合わせた。今後、伊東市地域公共交通計画に基づき事業者と協働し実施していく。										
	O403 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施を見合わせた。今後、伊東市地域公共交通計画に基づき事業者と協働し実施していく。										
	O404 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、乗り方教室の開催中止に伴い未実施。※もくいく・PINA・ICカード等のチラシ配布による利用促進ツールの使い方の周知を行った。今後、伊東市地域公共交通計画に基づき事業者と協働し実施していく。										

※ 令和3年度からの新規事業のため、基準値を—とした

O5 観光移動での利用促進			達成状況	指標数	2	2	2	2	2		
				達成数	2	2	0	0	0		
				達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O501 観光周遊の促進に向けた取組	取組回数	R2	目標値	1	1	1	1	1	回	都市計画課	以上
		1回	実績値	1	1						
		評価	○ 達成	○ 達成							
O502 観光に役立つ情報の提供	提供回数	R2	目標値	1	1	1	1	1	回	都市計画課	以上
		1回	実績値	1	1						
		評価	○ 達成	○ 達成							
年度評価 R4	O501 伊豆高原駅改札前に遠隔接客等のサービスを導入した端末を設置した。										
	O502 伊豆高原駅改札前のサイネージ端末を利用した遠隔接客等による交通・観光情報の提供を行った。										

担当課	建設課	施策3-7の全指標達成率					
政策目標	3 良好な環境が広がり快適に暮らせるまち	年度	R3	R4	R5	R6	R7
施策分野	7 道路環境の整備	指標数	16	16	16	16	16
目指す姿	市域において円滑・安全・安心・快適な道路環境が維持できている	達成数	9	8	0	0	0
		達成率	56.3%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%

1 成果指標 (KPI)	道路瑕疵による事故発生件数	指標数	2	2	2	2	2	単位	担当課
		達成数	0	0	0	0	0		
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
成果指標 1	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	件	建設課
R1	目標値	0	0	0	0	0			
	実績値	2	5						
	評価	× 未達成	× 未達成						
目標値の考え方	良好な道路環境を保つために、道路パトロールの実施、計画的な修繕及び補修に関する市民要望への迅速かつ的確な対応して被害を無くす。								
成果指標 2	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	%	建設課
R1	目標値	96.7	97.2	97.7	98.1	98.5			
	実績値	95.8	95.9						
	評価	× 未達成	× 未達成						
目標値の考え方	幹線市道の狭隘箇所やすれ違い困難箇所などを解消し、良好な道路環境を創出する。								
R4年度	1 (実績評価) ・市民からの要望に対し迅速な対応に努めたが、沿線樹木の倒木による事故が多数あり、目標値の達成には至らなかった。 (次年度修正点) ・交通量の少ない市道の路面や沿道樹木の状態把握等に細心の注意を払い、良好な道路環境を目指す。								
	2 (実績評価) ・用地取得困難箇所以外は、整備を行うことができたが、目標値の達成には至らなかった。 (次年度修正点) ・粘り強く用地交渉を行い、工事着手を目指す。								

2 基本的な取組 (2桁コード) ・主な内容 (4桁コード)		指標数	14	14	14	14	14	※ 基本的な取組・主な内容の達成状況			
		達成数	9	8	0	0	0				
		達成率	64.3%	57.1%	0.0%	0.0%	0.0%				
O1 円滑な道路環境の整備	達成状況	指標数	6	6	6	6	6	単位	担当課		
		達成数	2	2	0	0	0				
		達成率	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%				
	主な内容	管理指標	基準値	R3	R4	R5	R6	R7			
O101	道路交通量の把握	交通量調査実施回数	R1	目標値	1	1	1	1	1	回	建設課
			0回	実績値	0	1					
			評価	× 未達成	○ 達成						
O102	市道の利用に対する市民の声の把握	道路整備について満足している市民の割合	R2	目標値	47.9	48.4	48.9	49.4	49.9	%	建設課
			47.4%	実績値	45.4	44.4					
			評価	× 未達成	× 未達成						
O103	幹線市道の計画的な整備	整備延長 (累計)	R1	目標値	89.3	89.8	90.2	90.7	91.2	km	建設課
			88.4km	実績値	88.5	88.6					
			評価	× 未達成	× 未達成						
O104	渋滞の緩和対策の検討	県への要望回数 (要望書として)	R1	目標値	1	1	1	1	1	回	建設課
			1回	実績値	1	1					
			評価	○ 達成	○ 達成						
O105	円滑な交通のための道路網整備	幹線市道の整備率	R1	目標値	96.7	97.2	97.7	98.1	98.5	%	建設課
			95.7%	実績値	95.8	95.9					
			評価	× 未達成	× 未達成						
O106	移住定住促進道路整備	年間整備延長	R2	目標値	0	200	200	200	200	m	建設課
			0m	実績値	7	0					
			評価	○ 達成	× 未達成						
R4年度	O101 交通量の多い狭隘道路の交通量調査を実施した。										
	O102 市民からの要望に対し迅速な対応及び幹線道路等の整備を推進したが、目標値の達成には至らなかった。 今後も用地確保可能な箇所から整備を進めていく。										
	O103 用地取得困難箇所以外は、整備を行うことができたが、目標値の達成には至らなかった。 今後も用地確保可能な箇所から整備を進めていく。										
	O104 国道135号の川奈・吉田区間及び八幡野地区の交通渋滞解消のための要望を行った。										
	O105 用地取得困難箇所以外は、整備を行うことができたが、目標値の達成には至らなかった。 今後も用地確保可能な箇所から整備を進めていく。										
	O106 各自治会の年次計画に沿って、移管手続きを進めたが、実施に至らず、整備をすることができなかった。 今後も各自治会と調整を続けながら整備を進めていく。										

O2 道路施設等の適切な維持管理の推進			達成状況	指標数	6	6	6	6	6		
				達成数	6	6	0	0	0		
				達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O201 路面の破損箇所等の早期発見・早期補修	道路パトロール実施回数	R1	目標値	24	24	24	24	24	回	建設課	
		24回	実績値	28	26						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O202 道路パトロール等による早期発見・早期補修	修繕等の処理率	R1	目標値	100	100	100	100	100	%	建設課	
		100%	実績値	100	100						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O203 舗装長寿命化のための計画的な修繕（累計）	修繕延長	R1	目標値	1,873	2,373	2,873	3,373	3,873	m	建設課	
		1,373m	実績値	4,040	4,786						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O204 交通安全施設の設置	防護柵、標識等の交通安全施設設置工事発注件数	R1	目標値	2	2	2	2	2	件	建設課	
		2件	実績値	4	4						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O205 道路施設の長寿命化（累計）	修繕橋りょう数	R1	目標値	41	46	51	56	61	橋	建設課	
		21橋	実績値	42	49						
			評価	○ 達成	○ 達成						
O206 先進技術の活用	活用工法数	R2	目標値	1	1	1	1	1	工法	建設課	
		0工法	実績値	1	1						
			評価	○ 達成	○ 達成						
年度評価	R4										
	0201 月2回の定期パトロールを市内全域で行い、早期発見・補修を行うことができた。また、大雨時におけるパトロールの実施により、危険箇所等の把握に努めた。										
	0202 速やかな報告、現場確認及び業者依頼を行い、適切な維持管理に努めることができた。										
	0203 城ヶ崎線舗装改良工事にて、延長L=745.5m施工を行い、目標値を達成することができた。										
	0204 市民要望や道路パトロールなどにより発見した危険箇所の整備を行い、目標値を達成することができた。										
	0205 同一地域でまとめて発注することができたため、計画を上回る実績とすることができた。										
0206 道路反射鏡の基礎工において、ポールアンカールートを取入れ、施工効率の向上を図った。											

O3 安全で快適な歩道空間の推進			達成状況	指標数	2	2	2	2	2		
				達成数	1	0	0	0	0		
				達成率	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R3	R4	R5	R6	R7	単位	担当課	
O301 歩道のバリアフリー化の促進	バリアフリー化路線数	R1	目標値	12	14	16	18	20	路線	建設課	
		10路線	実績値	12	12						
			評価	○ 達成	× 未達成						
O302 歩道のバリアフリー化に関する市民の声の把握	歩道のバリアフリー化実施率	R1	目標値	100	100	100	100	100	%	建設課	
		100%	実績値	0	0						
			評価	× 未達成	× 未達成						
年度評価	R4										
	0301 タウンミーティング等で歩道のバリアフリー化に関する市民要望は無かったが、今後もバリアフリー化の必要路線の調査を行い、安全安心な歩道整備の推進を図る。										
0302 タウンミーティング等で歩道のバリアフリー化に関する市民要望は無かったが、今後もバリアフリー化の必要路線の調査を行い、安全安心な歩道整備の推進を図る。また、市民の声を拾い上げる方法を検討していく。											